


PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2024

RESPONSABILE AREA TECNICA – Corna Viviana

Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024

Descrizione obiettivo gestionale	Indicatori e risultato atteso	Relazione finale dell'attività svolta
Efficientamento energetico 1	Utilizzo dei fondi euro 50.000,00 destinati ad opere di efficientamento energetico (spogliatoi centro sportivo comunale). Entro il 15 settembre si dovrà procedere con l'inizio dei lavori.	- con DDT n. 143 del 12/07/2024 è stato affidato incarico professionale di progettazione, D.L. all'ing. Marco Magario e di Coordinamento sicurezza all'ing. Marta Spina Chiara - con D.G.C. n. 55 del 02/08/2024 è stato approvato il PFTE dei lavori di efficientamento del centro sportivo comunale - con D.G.C. n. 56 del 29/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo - con Determinazione n. 195 del 06/09/2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Dimensione Ingegnerie srl - i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 13.09.2024, ovvero entro il termine del 15 settembre 2024 stabilito dal Ministero - i lavori sono stati ultimati in data 21/01/2025 - il C.R.E. è pervenuto agli atti dell'ufficio tecnico in data 18.07.2025 (prot. 3323) per ritardi da parte del GSE nell'accettare la convenzione la cui stipula era affidata in capo all'operatore economico aggiudicatario - il finanziamento è in fase di rendicontazione su REGIS
Efficientamento energetico 2	Utilizzo fondi euro 58.000,00 destinati ad opere di efficientamento energetico (campo da calcio e parco giochi). Entro il 15 maggio si dovrà procedere con inizio dei lavori	- con DDT n. 70 del 27/03/2024 è stato affidato incarico professionale di progettazione, D.L. e di Coordinamento sicurezza all'arch. Beata Alberto - con D.G.C. n. 29 del 05/04/2024 è stato approvato il PFTE dei lavori di efficientamento del centro sportivo comunale - con D.G.C. n. 31 del 18.04.2024 è stato approvato il progetto esecutivo - con Determinazione n. 104 del 14.05.2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Boetto Tiziano - i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 15.05.2024, ovvero entro il termine del 15 maggio 2024 stabilito dal Ministero - i lavori presso il Parco Guido Rossa sono stati ultimati

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Viviana Corna



Colleretto Giacosa, 06/08/2025