



COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Città metropolitana di Torino

C.A.P. 10010 – TEL. 0125.76125 FAX 0125.76282

E-MAIL info@comune.collettertogiacosa.to.it

PEC: colletterto.giacosa@cert.ruparpiemonte.it

EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 E 17 APRILE 2025

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici")

Premesso che:

- in seguito agli eventi atmosferici dei giorni 16 e 17 aprile 2025 si è verificato un importante accumulo di materiale nel tratto finale del Rio Valassa ed in particolare nel tratto intercorrente da mt 50 a monte del ponte sulla S.P. 63 sino al confluire nella Roggia del Mulino;

- che con ordinanza n. 10 del 17/04/2025 è stato attivato il Centro Operativo Comunale – COC – tenuto conto dell'avviso per rischio idraulico ed idrogeologico comunicato dalla Regione Piemonte e dal bollettino di allerta meteo ricevuto in data 16/04/2025 di Arpa Piemonte che ha evidenziato un rischio arancione per l'intero territorio comunale (identificato con la lettera I) con possibili esondazioni dei corpi idrici principali, allagamenti e probabili eventi idrogeologici e un rischio rosso per il territorio limitrofo (identificato con la lettera B) Valsesia, Cervo e Chiusella;

Visto il sopralluogo eseguito dal Sindaco sig. Ernesto Marco con i tecnici regionali in data **12.05.2025** in cui è stata constatata la presenza del materiale litoide, fango, detriti e ramaglie alluvionali ed è stata constatata una grave situazione di emergenza, confermando la necessità di rimuovere il materiale accumulato.

Il giorno **16.05.2025** la sottoscritta Viviana Corna, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Colletterto Giacosa, ha eseguito ulteriore sopralluogo nel tratto finale del Rio Valassa nel tratto intercorrente da mt 50 a monte del ponte sulla S.P. 63 sino al confluire nella Roggia del Mulino nel corso del quale sono state rilevate le dimensioni dell'alveo interessato dal deposito e la quantità di materiale costituito da terra, sabbia e materiale ligneo, che ha uno spessore di circa mt 1,00 rispetto all'originale letto dell'alveo, come dimostra la documentazione fotografica allegata,

Descrizione dell'evento

Eventi atmosferici del 16 e 17 aprile 2025 che hanno interessato tutto il territorio del Comune

Descrizione della situazione di pericolo, anche solo potenziale, per le persone o le cose

E' stato verificato lo stato dell'alveo del Rio Valassa che presenta nel tratto terminale un importante accumulo di materiale litoide, fango, detriti e ramaglie alluvionali. Il materiale depositato ha alzato la quota di fondo dell'alveo e costituisce un impedimento al regolare deflusso delle acque nella Roggia del Mulino. L'importante deposito di materiale si presenta nel tratto a monte del ponte della S.P. 63 per una lunghezza di mt 50,00 e a valle del ponte medesimo sino alla confluenza con la Roggia dei Mulini.

La necessità di intervenire è dettata dal fatto che le opere di arginatura, realizzate in seguito all'alluvione del 1994 hanno un franco idraulico ridotto in conseguenza dell'innalzamento del fondo alveo dovuto al materiale ivi depositato.

La stima del materiale da rimuovere è di circa mc 1280,00 generali tra una superficie di mq 1280 $[(8,00+12,00)/2 \text{ m} \times 50,00 \text{ m} + (65,00 \times 12,00)\text{m}]$ per uno spessore medio di m 1,00.

La presenza del materiale potrebbe causare, nel caso di futuri eventi atmosferici pari a quelli appena trascorsi, allagamento della viabilità e del centro abitato.

Il Rio Valassa, quale canale scolmatore del Lago di Alice, rientra nell'elenco delle acque pubbliche approvato con Decreto Luogotenenziale del 23.03.1919 n. 12494 ed è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma c), del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. . Il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica è superato dall'emissione dell'ordinanza di somma urgenza.

Descrizione dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità

Per far fronte alla situazione di emergenza si dovrà procedere con lo scavo di sbancamento nell'alveo del Rio Valassa del materiale accumulato e trasportarlo per depositarlo presso area di proprietà comunale come da comunicazione prot. 20968 del 07.05.2025 della Regione Piemonte Sezione Infrastrutture e Pronto Intervento.

La sottoscritta responsabile ha preso contatto con la ditta TRAS.SCAVI snc di Michela Carlo di Agliè richiedendo alla stessa l'esecuzione dei lavori come sopra sommariamente descritti.

Ai sensi dell'art. 140, comma 3, D.Lgs 36/2023, il corrispettivo delle prestazioni richieste può essere definito consensualmente ed in accordo con l'affidatario. Il difetto di tale preventivo accordo, la stazione appaltante potrà ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni sulla base dei prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20%, comunque ammessi nella contabilità consuntiva. Qualora l'esecutore non dovesse iscrivere riserve negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati dal medesimo.

I lavori sono stati preventivati in circa 15.886,08 €, oltre IVA al 22 % e per un totale di € 19.381,01 e salvo risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia giustificativa sulla del computo metrico redatto con applicazione dei prezzi unitari del Prezzario Regionale OO.PP. della Regione Piemonte anno 2025 a cui è applicato lo sconto del 20%. L'importo effettivo verrà definito nel dettaglio con una perizia giustificativa dei lavori di cui all'art. 140 coma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Conclusioni e decisioni di intervento.

Per quanto sopra esposto, sussistendo le condizioni di cui al comma 1, dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine di poter garantire la pubblica e privata incolumità, si decide di affidare senza alcun indugio alla ditta TRAS.SCAVI snc di Michela Carlo di Agliè, che dimostra l'immediata disponibilità per recarsi nei luoghi oggetto di intervento e per la solidità e l'affidabilità dello stesso operatore economico.

Ai sensi dell'art. 140, comma 3, del D.Lgs 36/2023 si precisa che il corrispettivo delle prestazioni è stabilito in 15.886,08 €, oltre IVA al 22 % e per un totale di € 19.381,02 e salvo risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia giustificativa sulla del computo metrico redatto con applicazione dei prezzi unitari del Prezzario Regionale OO.PP. della Regione Piemonte anno 2025 a cui è applicato lo sconto del 20%. L'importo effettivo verrà definitiva con una perizia giustificativa dei lavori di cui all'art. 140 del 36/2023 e s.m.i.

Il presente verbale viene trasmesso alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti

Colleretto Giacosa 16.05.2025



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Viviana Corna

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



VISTA A VALLE DEL PONTE SULLA S.P. 63 (in fondo confluenza nella Roggia del Mulino)



VISTA A MONTE DEL PONTE SU S.P. 63

